

FREMDRIFTSPLAN RØRFORNYINGSARBEIDER																															
Prosjekt: Durud Boligsameie		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	0	0	0		
Uke Nr, 2021:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Opprigg for rehabilitering																															
Oppg. 12A befaring før oppstart, kj, wc, bad og TN. Innhenting av nøkler for tilgang til rehab og rehab																															
Oppg. 12B rehabilitering avløp for kjøkken, wc, bad og Taknedløp																															
Oppg. 12C rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 12D rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 12E rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Durudveien 12 Bunnledning + Filming av horisontale overvannsledninger																															
Oppg. 14A venstre stamme befaring før oppstart, kj, wc, bad og TN. Innhenting av nøkler for tilgang til rehab og rehab																															
Oppg. 14A høyre / B venstre stamme bak rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14A høyre / B venstre stamme foran rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14B høyre / C venstre stamme bak rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14B høyre / C venstre stamme foran rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14C høyre / D venstre stamme bak rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14C høyre / D venstre stamme foran rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14D høyre / E venstre stamme bak rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14D høyre / E venstre stamme foran rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 14E høre stamme rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Durudveien 14 Bunnledning + Filming av horisontale overvannsledninger																															
Oppg. 22A befaring før oppstart, kj, wc, bad og TN. Innhenting av nøkler for tilgang til rehab og rehab																															
Oppg. 22B rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 22C rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 22D rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Durudveien 22 Bunnledning + Filming av horisontale overvannsledninger																															
Oppg. 16A venstre stamme befaring før oppstart, kj, wc, bad og TN. Innhenting av nøkler for tilgang til rehab og rehab																															
Oppg. 16A høyre / B venstre stamme bak rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 16A høyre / B venstre stamme foran rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 16B høyre / C venstre stamme bak rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 16B høyre / C venstre stamme foran rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 16C høre stamme rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Durudveien 16 Bunnledning + Filming av horisontale overvannsledninger																															
Oppg. 18A befaring før oppstart, kj, wc, bad og TN. Innhenting av nøkler for tilgang til rehab og rehab																															
Oppg. 18B rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 18C rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 18D rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Durudveien 18 Bunnledning + Filming av horisontale overvannsledninger																															
Oppg. 20A befaring før oppstart, kj, wc, bad og TN. Innhenting av nøkler for tilgang til rehab og rehab																															
Oppg. 20B rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 20C rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 20D rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Oppg. 20E rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp																															
Durudveien 20 Bunnledning + Filming av horisontale overvannsledninger																															
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 12																															
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 14																															
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 22																															
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 16																															
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 18																															
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 20																															
Nedrigg for rehabilitering																															

Vann og avløp stenges av når **rehabiliteringen** pågår i avløpsstammer og i leiligheter f.o.m mandag t.o.m fredag i hver røde uke. Det kan ikke være forbruk på avløpet i de leilighetene som rehabiliteres/rørfornyres iht planen. Det vil komme detaljerte beboervarslinger på leilighetsdørene god tid i forkant av arbeider. Vann og avløp stenges av for all forbruk når **rehabiliteringen** pågår i bunnledningene som leilighetene er tilknyttet, anlegget åpnes opp på fredager slik at leiligheter kan brukes som normalt i helgene mellom rehabiliteringsukene. Også her vil dere få beboervarsling. Disse henges opp på samme måte med tidspunkt og klokkeslett for nedetid og når leiligheter kan benyttes som normalt etter rørfornyingen om ikke annet er avtalt. Inndelingen er venstre-høyre i oppg. når du kommer inn og står med ryggen mot oppgangsdør/utgangsdør. Det blir satt opp dusjbrakke på parkeringen og WC utenfor oppgangen som beboere kan bruke da arbeidet pågår. Blir ikke stengeforbudet respektert vil man bli holdt ansvarlig for alle ekstra utgifter ved skade på installasjonen.